

जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बून्दी
 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनन्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 कार्यों की सूची
 माननीय सांसद श्री इज्यराज सिंह लोक सभा क्षेत्र कोटा

अपूर्ण कार्यों की सूची

Month : Feb. 2015

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	at	Panchayat samiti	Recomendation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समाप्त क्रमांक	कार्य पर कुल व्यय राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	ग्राम बाला जी का कोडक्या राजपूत बस्ती में एक हेण्ड पम्प लगाने हेतु	बाला जी का कोडक्या	जयस्थल		के०पाटन	2011-12	श्री इज्यराज सिंह	481-95/31.05.11	50000		50000		215-24/04.01.12	50000	37500	ग्राम पंचायत जयस्थल	विकास अधिकारी के०पाटन			अप्रारम्भ	सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 1816 दिनांक को कार्य निरस्ती के लिये लिखा। कार्यालय पत्र क्रमांक 31 दिनांक 25.04.13 को विकास अधिकारी के०पाटन को कार्य प्रारम्भ या अप्रारम्भ की स्थिति एवं राशि इस कार्यालय में जमा कराने को लिखा।
2	व्यापारी मोहल्ला में सब्जीमण्डी के पीछे एक ट्यूबवेल मय सिंगल फेज मोटर स्थापना कार्य (संशोधित)	बून्दी	बून्दी		बून्दी	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	257/21.01.13 139/05.08.13	175000	481/05.08.14	175000	28.02.14	22/01.05.14	175000	131250	जन. स्वा. अभि. वि. खण्ड के०पाटन	जन. स्वा. अभि. वि. बून्दी		131250	प्रगति	राशि अप्राप्त। पत्रांक 312 दिनांक 13.03.13 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा को राशि के लिये लिखा। कार्यालय पत्र क्रमांक 36 दिनांक 30.04.13 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा को दुबारा राशि के लिये लिखा। परियोजना अधिकारी लेखा जिला परिषद् कोटा के पत्र क्रमांक 163-65 दिनांक 01.05.13 को बैंक संख्या 217628 दिनांक 01.05.13 से राशि प्राप्त हुई। माननीय सांसद महोदय को कार्यालय पत्र क्रमांक 60 दिनांक 29.05.13 को कार्य की राशि तकमीना अनुसार अनुशंघा के लिये लिखा। माननीय सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 3216 दिनांक 26.06.13 ने राशि रु. 1.20 लाख के स्थान पर 1.75 लाख की अनुशंघा की गई। कार्यालय पत्र क्रमांक 139 दिनांक 05.08.13 से राशि रु. 1.20 लाख से 1.75 लाख की गई। इस कार्यालय के पत्रांक 162 दिनांक 03.09.13 से कार्यस्थल का फोटो संलग्न नहीं होने के कारण तकनीकी स्वीकृति वापस की गई। कार्यालय पत्र क्रमांक 158 दिनांक 30.08.13 को दुबारा राशि के लिये लिखा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा के पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 04.09.13 से उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति अवशेष राशि से

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	Panchayat samiti	Reconodation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समायोजक क्रमांक	कार्य पर कुल खर्च राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28
3	गणेश जी के मन्दिर के पास सार्वजनिक स्थान पर ट्यूबवेल मय मोटर तथा पानी की टंकी निर्माण कार्य	गरजनी	हिगोनिया	के०पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	53/17.05.13	225000	98/20.06.13	225000	27.06.13	116/18.07.13	225000	168750	ग्राम पंचायत हिगोनिया	विकास अधिकारी के०पाटन		168750	प्रगति	पी.एच.ई.डी. बून्दी को कार्यालय पत्र क्रमांक 23 दिनांक 24.04.13 से एन.ओ.सी. के लिये पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्र क्रमांक 590-91 दिनांक 13.05.13 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई।
4	ग्राम तीरथ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बरामदे के निर्माण कार्य	तीरथ	तीरथ	तालेड़ा	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	155/19.08.13	300000	84/05.09.13	300000	06.09.13	174/18.09.13	300000	225000	ग्राम पंचायत तीरथ	विकास अधिकारी तालेड़ा		225000	प्रगति	
5	के०पाटन में श्रीराम धर्मशाला परिसर में ही भूतल पर ही बड़े हालें का निर्माण कार्य	के० पाटन	के० पाटन	के०पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	155/19.08.13	1500000	51/07.01.14	1500000	10.07.14	86/14.08.14	1500000	1125000	सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखेरी	सा.नि.वि. लाखेरी			अप्रारम्भ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा के पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 04.09.13 से उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति अवशेष राशि से जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। कार्यालय पत्र क्रमांक 252 दिनांक 24.01.14 से उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति के लिये स.अभि. सा.निर्माण विभाग के०पाटन को पत्र लिखा। कार्यालय पत्रांक 287 दिनांक 24.02.14 को उक्त कार्य के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखेरी को उक्त कार्य के सम्बन्ध में पूर्ण पत्रादि इस कार्यालय में जमा करवाये जाने हेतु लिखा।
6	ग्राम मायजा में माताजी के मन्दिर के पास पानी की टंकी का निर्माण कार्य	मायजा	मायजा	के०पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	159/02.09.13	80000	153/16.9.13	80000	18.12.13	220/24.12.13	80000	60000	ग्राम पंचायत मायजा	विकास अधिकारी के०पाटन		60000	प्रगति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा के पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 04.09.13 से उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति अवशेष राशि से जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।
7	ग्राम के०पाटन में इंदगाह कब्रिस्तान में विश्रामगृह निर्माण कार्य	के० पाटन	के० पाटन	के०पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	165/03.09.13	250000	2726/13.09.13	254000	11.12.13	303/26.02.14	254000	190500	नगर पालिका के०पाटन	नगर पालिका के०पाटन			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 229 दिनांक 02.01.14 को नगर पालिका के०पाटन को टी.एस. में भूमि का पट्टा सलमन नहीं होने एवं भवन के पीछे प्रतिक्षालय बनवाया जाने की स्थिति स्पष्ट करने को लिखा।
8	ग्राम बलदेवपुरा में शमशान में टिन शेड कार्य	बलदेवपुरा	दौलाडा	बून्दी	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	230/02.01.14	50000	775/08.01.14	50000	27.01.14	303/26.02.14	50000	37500	ग्राम पंचायत दौलाडा	विकास अधिकारी बून्दी			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 248 दिनांक 17.01.14 को विकास अधिकारी बून्दी को उक्त कार्य में भूमि सम्बन्धी दस्तावेज नहीं होने के कारण टी.एस. वापस लौटाई। कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई।

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	Panchayat samiti	Reconodation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समाप्त कमांक	कार्य पर कुल ख्य राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28
9	ग्राम शिवशक्ति का खेड़ा में शमशान में टिनशेड कार्य	शिवशक्ति का खेड़ा	दौलाडा	बून्दी	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	230/02.01.14	50000	776/08.01.14	50000	27.01.14	303/26.02.14	50000	37500	ग्राम पंचायत दौलाडा	विकास अधिकारी बून्दी			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 248 दिनांक 17.01.14 को विकास अधिकारी बून्दी को उक्त कार्य में भूमि सम्बन्धी दस्तावेज नहीं होने के कारण टी.एस. वापस लौटाई। कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई
10	ग्राम बराणा कराडो का में शमशान में टिनशेड मय चबूतरा निर्माण कार्य	पराणा कराडो का	बुधपुरा	तालेडा	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	230/02.01.14	75000	11/22.01.14	75000	29.01.14	303/26.02.14	75000	56250	ग्राम पंचायत बुधपुरा	विकास अधिकारी तालेडा		56250	प्रगति	कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई
11	ग्राम डोबरली में कैलाश मीणा के मकान के पीछे हैण्डपम्प स्थापना कार्य	डोबरली	चाणदाखुर्द	के0पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	230/02.01.14	60000	226/22.01.14	60000	22.01.14	303/26.02.14	60000	45000	ग्राम पंचायत चाणदाखुर्द	विकास अधिकारी के0पाटन			अप्रारम्भ	कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई
12	ग्राम कचोलिया में भीलो की कचोलिया रामदेवजी के मन्दिर के पास एक सोलर लाईट स्थापना कार्य	कचोलिया	डोरा	तालेडा	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	245/17.01.14	25000	24/29.01.14	22000	31.01.14	303/26.02.14	22000	16500	ग्राम पंचायत डोरा	विकास अधिकारी तालेडा		16500	प्रगति	कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई
13	ग्राम बीजडी में नाई का तलाब देवजी के मन्दिर के पास एक सोलर लाईट स्थापना कार्य	बीजडी	डोरा	तालेडा	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	245/17.01.14	25000	23/29.01.14	22000	31.01.14	303/26.02.14	22000	16500	ग्राम पंचायत डोरा	विकास अधिकारी तालेडा		16500	प्रगति	कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई
14	ग्राम बीजडी में भील बस्ती में एक सोलर लाईट स्थापना कार्य	बीजडी	डोरा	तालेडा	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	245/17.01.14	25000	27/29.01.14	22000	31.01.14	303/26.02.14	22000	16500	ग्राम पंचायत डोरा	विकास अधिकारी तालेडा			अप्रारम्भ	कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से बैंक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई
15	ग्राम लक्ष्मीपुरा में बैरवा बस्ती में एक सोलर लाईट स्थापना कार्य	लक्ष्मीपुरा	नौताडा	के0पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	272/10.02.14	25000	309/24.02.14	25000	26.02.14	302/26.02.14	25000	18750	ग्राम पंचायत नौताडा	विकास अधिकारी के0पाटन			अप्रारम्भ	
16	ग्राम रघुनाथपुरा में देवलाल गुर्जर के मकान के पास तिराहे पर एक सोलर लाईट स्थापना कार्य	रघुनाथपुरा	नौताडा	के0पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	272/10.02.14	25000	308/24.02.14	25000	26.02.14	302/26.02.14	25000	18750	ग्राम पंचायत नौताडा	विकास अधिकारी के0पाटन			अप्रारम्भ	

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	at	Panchayat samiti	Reconodation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समायोजक	कार्य पर कुल खर्च राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
17	ग्राम करवर में रा.प्रा.स्वा. केन्द्र की चारदिवारी निर्माण कार्य	करवर	करवर	नैनवाँ	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	272/10.02.14	75000	157/18.02.14	75000	18.02.14	303/26.02.14	75000	56250	ग्राम पंचायत करवर	विकास अधिकारी नैनवाँ			अप्रारम्भ	कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पत्रांक 101-05 दिनांक 13.02.14 से चैक संख्या 255266 दिनांक 19.02.14 से उक्त कार्य की राशि प्राप्त हुई	
18	ग्राम छावछ में घांट का निर्माण कार्य (मेज नदी पर)	छावछ	जलौदा	के0पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	272/10.02.14	100000	310/24.02.14	100000	26.02.14	302/26.02.14	100000	75000	ग्राम पंचायत जलोदा	विकास अधिकारी के0पाटन		75000	प्रगति		
19	ग्राम चोतरा का खेड़ा में आंगनबाड़ी के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	चोतरा का खेड़ा	बोरदा काछियान	के0पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	280/17.02.14	400000	336/27.02.14	400000	03.03.14	23/01.05.14	400000	300000	ग्राम पंचायत बोरदा काछियान	विकास अधिकारी के0पाटन		300000	प्रगति		
20	के0पाटन में जनहित में राजराजेश्वर मन्दिर वाले मार्ग पर मुख्य शमशान घाट में बरामदा निर्माण कार्य	के0 पाटन	के0 पाटन	के0पाटन	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	285/20.02.14	250000	01/27.05.14	250000	16.06.14	55/30.06.14	250000	187500	नगर पालिका के0पाटन	नगर पालिका के0पाटन			अप्रारम्भ		
21	बून्दी शहर में मीरागेट वाले कब्रिस्तान में एक हेण्डपम्प व पानी की टंकी का निर्माण कार्य	बून्दी	बून्दी	बून्दी	2013-14	श्री इज्यराज सिंह	285/20.02.14	175000	03/11.07.14	175000	16.07.14	68/17.07.14	175000	131250	नगर परिषद बून्दी	नगर परिषद बून्दी			अप्रारम्भ		
22	मुख्य सड़क के सहारे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	बंसोली	मोडसा	नैनवाँ	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12 22/15.04.13	300000	135/18.02.13 178/21.03.13	300000	21.02.13 02.04.13	310/07.03.13 22/15.04.13	300000	150000	ग्राम पंचायत मोडसा	विकास अधिकारी नैनवाँ		150000	प्रगति	सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 4001190 दिनांक 11.03.13 से स्वीकृत राशि रु. 2.00 लाख के स्थान पर राशि रु. 3.00 लाख की अनुशंघा की गई। कार्यालय पत्र क्रमांक 06 दिनांक 4.04.13 को बड़ी हुई राशि की तकनीकी स्वीकृति के लिये पंचायत समिति नैनवाँ को लिखा। अन्तर राशि रु. 1.00 लाख जिला परिषद् भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3750 दिनांक 28.06.13 से प्राप्त।	
23	देवनारायण मन्दिर के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	रामगज	मरां	नैनवाँ	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12 02/04.04.13	300000	31/20.05.13	300000	28.05.13	129/24.07.13	300000	225000	ग्राम पंचायत मरां	विकास अधिकारी नैनवाँ		225000	प्रगति	राशि कम होने के कारण अतिरिक्त राशि रु. 3.00 लाख की आवश्यकता होने के कारण सांसद महोदय को कार्यालय पत्र क्रमांक 313 दिनांक 13.03.13 को लिखा। सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 4001190 दिनांक 11.03.13 से स्वीकृत राशि रु. 2.00 लाख के स्थान पर राशि रु. 3.00 लाख की अनुशंघा की गई। अन्तर राशि रु. 1.00 लाख जिला परिषद् भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3750 दिनांक 28.06.13 से प्राप्त।	

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	Panchayat samiti	Reconodation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समायोजक क्रमांक	कार्य पर कुल खर्च राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28
24	ब्रम्हाणी माता के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	बसोली	बसोली	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12	300000	25/29.01.13	300000	01.08.13	146/12.08.13	300000	225000	ग्राम पंचायत बसोली	विकास अधिकारी हिण्डोली		20000	प्रगति	विकास अधिकारी हिण्डोली को कार्यालय पत्र क्रमांक 329 दिनांक 22.03.13 को कार्यस्थल सार्वजनिक होने व न होने के लिये पत्र लिखा। विकास अधिकारी हिण्डोली के पत्र क्रमांक 3338 दिनांक 26.07.13 से कार्य सार्वजनिक होने व न होने की स्थिति स्पष्ट करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रेषित की गई।
25	रघुनाथ मन्दिर के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	ओवण	ओवण	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12	300000	30/13.02.13	300000	15.02.13	295/25.02.13	300000	225000	ग्राम पंचायत ओवण	विकास अधिकारी हिण्डोली		225000	प्रगति	
26	ग्राम तुरकडी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	तुरकडी	गुढा बाघ	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12	300000	46/28.02.13	300000	01.03.13	311/08.03.13	300000	225000	ग्राम पंचायत गुढा बाघ	विकास अधिकारी हिण्डोली		125000	प्रगति	
27	रेगर बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (संशोधित)	देवडुंगरी	रोशन्दा	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12 08/04.04.13	300000	45/28.02.13	300000	01.03.13	311/08.03.13 08/04.04.13	300000	150000	ग्राम पंचायत रोशन्दा	विकास अधिकारी हिण्डोली		50000	प्रगति	सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 4001190 दिनांक 11.03.13 से स्वीकृत राशि रु. 2.00 लाख के स्थान पर राशि रु. 3.00 लाख की अनुशंघा की गई। अन्तर राशि रु. 1.00 लाख जिला परिषद् भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3750 दिनांक 28.06.13 से प्राप्त।
28	माताजी के स्थान के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (संशोधित)	विजयगढ़	विजयगढ़	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12 12/04.04.13	300000	28/13.02.13	300000	04.04.13	51/16.05.13	300000	225000	ग्राम पंचायत विजयगढ़	विकास अधिकारी हिण्डोली		80000	प्रगति	विकास अधिकारी हिण्डोली के पत्र क्रमांक 536 दिनांक 19.02.13 के अनुसार उक्त राशि में कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं होने के कारण माननीय सांसद महोदय को कार्यालय पत्र क्रमांक 300 दिनांक 27.02.13 को राशि रु. 2.00 लाख के स्थान पर राशि रु. 3.00 लाख के लिये पत्र लिखा। सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 4001190 दिनांक 11.03.13 से स्वीकृत राशि रु. 2.00 लाख के स्थान पर राशि रु. 3.00 लाख की अनुशंघा की गई। अन्तर राशि रु. 1.00 लाख अप्राप्त। सांसद महोदय के पत्र क्रमांक 4001190 दिनांक 11.03.13 से एक कार्य स्थान छुरा के देवजी राशि रु. 2.00 निरस्त किया गया। अतः निरस्त कार्य की राशि इस कार्य की अन्तर राशि में प्राप्त।

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	Panchayat	Recomendation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समायोजक क्रमांक	कार्य पर कुल खर्च राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28
29	रा.प्रा.सेवाकेन्द्र के पास खेल प्रांगण की चार दिवारी निर्माण कार्य	गोटड़ा	गोटड़ा	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12	200000	411/13.04.13	200000	24.04.13	43/03.05.13	200000	150000	ग्राम पंचायत गोटड़ा	विकास अधिकारी हिण्डोली		20000	प्रगति	
30	ग्राम धौला बरड़ा में सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	धौला बरड़ा	सांवतगढ़	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	191/05.11.12	300000	52/07.03.13	300000	12.03.13	316/14.03.13	300000	225000	ग्राम पंचायत सांवतगढ़	विकास अधिकारी हिण्डोली		225000	प्रगति	
31	रामप्रसाद भट्ट के मकान से गणेश जी तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	हिण्डोली	हिण्डोली	हिण्डोली	2012-13	श्री सी.पी. जोशी	09/04.04.13	300000	67/31.05.13	300000	26.06.13	96/08.07.13	300000	225000	ग्राम पंचायत हिण्डोली	विकास अधिकारी हिण्डोली		225000	प्रगति	जिला परिषद् भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3678 दिनांक 24.04.13 को चैक संख्या 597064 दिनांक 24.04.13 से राशि प्राप्त की गई।
32	ग्राम काछोला में सिंगलफेस बोर मय मोटर टंकी कनेक्शन स्थापना कार्य	काछोला	काछोला	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/24.05.14	300000	28/23.06.14	300000	25.06.14	171/05.12.14	300000	225000	ग्राम पंचायत काछोला	विकास अधिकारी हिण्डोली		225000	प्रगति	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
33	ग्राम हुवालिया में सिंगलफेस बोर मय मोटर टंकी कनेक्शन स्थापना कार्य	हुवालिया	पगारा	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/24.05.14	300000	26/23.06.14	300000	25.06.14	171/05.12.14	300000	225000	ग्राम पंचायत पगारा	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
34	ग्राम उपरी पाड़ा उमर में सिंगलफेस बोर मय मोटर टंकी कनेक्शन स्थापना कार्य	उपरी पाड़ा उमर	उमर	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/24.05.14	300000	27/23.06.14	300000	25.06.14	171/05.12.14	300000	225000	ग्राम पंचायत उमर	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
35	ग्राम पेचकी बावड़ी में ऋषिकेश के मकान से डॉ भगवान शर्मा के मकान से होतु हुए पुलिस चौकी तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	पेच की बावड़ी	पेच की बावड़ी	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	500000	03/09.05.14	500000	21.05.14	171/05.12.14	500000	375000	ग्राम पंचायत पेच की बावड़ी	विकास अधिकारी हिण्डोली		375000	प्रगति	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
36	ग्राम सावतगढ़ के मजरा दौला बैरवा बस्ती में सिंगलफेस बोर मय मोटर पाईप टंकी स्थापना कार्य	सांवतगढ़	सांवतगढ़	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/24.05.14	150000	67/23.06.14	150000	25.06.14	171/05.12.14	150000	112500	ग्राम पंचायत सांवतगढ़	विकास अधिकारी हिण्डोली		112500	प्रगति	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	Panchayat	Reconodation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समायोजक	कार्य पर कुल व्यय राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
37	ग्राम निमोद मजरा काली डुंगरी बैरवा बस्ती में रामदेव मन्दिर के पास सिंगलफेस बोर मय मोटर पार्किंग टंकी स्थापना कार्य	निमोद	सांवतगढ़	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/24.05.14	200000	66/23.06.14	200000	25.06.14	171/05.12.14	200000	150000	ग्राम पंचायत सांवतगढ़	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
38	ग्राम दाता में टयूबवैल स्थापना कार्य पार्सि लाईन	दाता	बड़ौदिया	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/24.05.14	150000	72/23.06.14	150000	25.06.14	171/05.12.14	150000	112500	ग्राम पंचायत बड़ौदिया	विकास अधिकारी हिण्डोली		112500	प्रगति	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
39	ग्राम मांगलीकला में माताजी मन्दिर से ठाकुर के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	मांगलीकला	मांगलीकला	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	200000	12/09.05.14	200000	21.05.14	171/05.12.14	200000	150000	ग्राम पंचायत मांगलीकला	विकास अधिकारी हिण्डोली		150000	प्रगति	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
40	ग्राम मालियों का बरड़ा में विश्राम भवन निर्माण कार्य	मालियों का बरड़ा	चेता	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	150000	14/09.05.14	150000	23.03.15	245/27.03.15	150000	112500	ग्राम पंचायत चेता	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा। इसक कार्यालय के पत्रांक 45 दिनांक 09.06.2014 को उक्त कार्य में भूमि सम्बन्धि दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण विकास अधिकारी हिण्डोली को पत्र लिखा।
41	ग्राम गुर्जरो का बरड़ा में विश्राम गृह निर्माण कार्य हिरामन जी के पास	गुर्जरो का बरड़ा	चेता	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	150000	13/09.05.14	150000	23.03.15	245/27.03.15	150000	112500	ग्राम पंचायत चेता	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा। इसक कार्यालय के पत्रांक 45 दिनांक 09.06.2014 को उक्त कार्य में भूमि सम्बन्धि दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण विकास अधिकारी हिण्डोली को पत्र लिखा।
42	ग्राम चतरगंज में बाबा रामदेवजी मन्दिर के सामने वाले रास्ते पर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	चतरगंज	चतरगंज	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	150000	74/19.11.14	150000	27.11.14	181/15.12.14	150000	112500	ग्राम पंचायत चतरगंज	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा। अन्य योजना में स्वीकृति होने की जानकारी प्राप्त हुई
43	ग्राम चतरगंज में एन.एच. 12 से रैगरो का बरड़ा तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य	चतरगंज	चतरगंज	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	60000	10/09.05.14	60000	21.05.14	171/05.12.14	60000	45000	ग्राम पंचायत चतरगंज	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा। निरस्त योग्य
44	ग्राम चतरगंज में सिंचाई विभाग के भवन के सामने हैण्डपम्प स्थापना कार्य	चतरगंज	चतरगंज	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	50000	11/09.05.14	50000	21.05.14	171/05.12.14	50000	37500	ग्राम पंचायत चतरगंज	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	Panchayat	Recon-ndation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	Amount Transfer for Agency	Agency	Respon- sible Officer	समायो कर्मांक	कार्य पर कुल ख्यय राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28
45	ग्राम विषधारी का मजरा में कालूपुरिया चांदली माता के पास सिंगलफेस बोर मय मोटर पाईप टंकी स्थापना कार्य	बिस्तारी का मजरा	डाबेटा	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/ 24.05.14	150000	62/ 21.06.14	150000	25.06.14	171/ 05.12.14	150000	112500	ग्राम पंचायत डाबेटा	विकास अधिकारी हिण्डोली		1125000	प्रगति	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
46	ग्राम भीमगंज में बैरवा बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	भीमगंज	सीसोला	नैनवाँ	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/ 24.02.14	250000	004/ 09.05.14	250000	03.06.14	171/ 05.12.14	250000	187500	ग्राम पंचायत सीसोला	विकास अधिकारी नैनवाँ		187500	प्रगति	दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
47	ग्राम तारका खेड़ा बैरवा बस्ती महादेव के स्थान के पास रास्ता छाबड़ियो का नयागांव टंकी मय ट्यूबवेल स्थापना कार्य	तारका खेड़ा	रानीपुरा	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/ 24.05.14	200000	65/ 23.06.14	200000	25.06.14	171/ 05.12.14	200000	150000	ग्राम पंचायत रानीपुरा	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
48	ग्राम दरा का नयागांव मे गुर्जर बस्ती देवनारायण के चबुतरे के पास टंकी ट्यूबवेल निर्माण कार्य	दरा का नयागांव	डाबेटा	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/ 24.05.14	300000	29/ 21.06.14	300000	25.06.14	171/ 05.12.14	300000	225000	ग्राम पंचायत डाबेटा	विकास अधिकारी हिण्डोली		225000	प्रगति	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
49	ग्राम बडगांव में सिंगलफेस बोर मोटर मय टंकी ट्यूबवेल स्थापना कार्य रास्ता रमेल महादेव में कीरो की बस्ती	बडगांव	बडगांव	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	39/ 24.05.14	150000	64/ 23.06.14	150000	25.06.14	171/ 05.12.14	150000	112500	ग्राम पंचायत बडगांव	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	कार्यालय पत्र क्रमांक 288 दिनांक 24.02.14 से उक्त कार्य की एन.ओ.सी. हेतु पी.एच.ई.डी. बून्दी को पत्र लिखा। पी.एच.ई.डी. बून्दी के पत्रांक 495-96 दिनांक 19.05.14 को एन.ओ.सी. प्राप्त हुई दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
50	देपाला का देवनारायण के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम खेरखटा	खेरखटा	खेरखटा	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/ 24.02.14	300000	09/ 12.05.14	300000	08.07.14	171/ 05.12.14	300000	225000	ग्राम पंचायत खेरखटा	विकास अधिकारी हिण्डोली		225000	प्रगति	दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
51	ग्राम नेगढ में स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	नेगढ	नेगढ	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/ 24.02.14	400000	07/ 12.05.14	400000	21.05.14	171/ 05.12.14	400000	300000	ग्राम पंचायत नेगढ	विकास अधिकारी हिण्डोली			अप्रारम्भ	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
52	ग्राम रलायता में तेजाजी के पास सार्वजनिक स्थान पर विश्रान्ति गृह निर्माण कार्य	रलायता	विजयगढ	हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/ 24.02.14	200000	07/ 09.05.14	200000	21.05.14	171/ 05.12.14	200000	150000	ग्राम पंचायत विजयगढ	विकास अधिकारी हिण्डोली		150000	प्रगति	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।

S. No.	Name of Work	Village	Gram Panchayat	at	Panchayat samiti	Reconno-ndation Year	Name of Sansad	AS No. & Date	AS Amt.	TS No. & Date	TS Amt.	TS Receipt Date	FS No. & Date	FS Amt.	TS Amount Transfer for Agency	Agency	Responsible Officer	समायोजक	कार्य पर कुल व्यय राशि (लाखों में)	Status of work	Remark 1
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28	
53	ग्राम नेल्डी में खेडा के देवनारायण के पास सार्वजनिक स्थान पर विश्रान्ति गृह निर्माण कार्य	नेल्डी	विजयगढ़		हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	200000	08/09.05.14	200000	21.05.14	171/05.12.14	200000	150000	ग्राम पंचायत विजयगढ़	विकास अधिकारी हिण्डोली		150000	प्रगति	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
54	ग्राम बसौली में सत्यनारायण मन्दिर सार्वजनिक टंकी के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	बसौली	बसौली		हिण्डोली	2013-14	श्री सी.पी. जोशी	289/24.02.14	400000	08/12.05.14	400000	08.07.14	171/05.12.14	400000	300000	ग्राम पंचायत बसौली	विकास अधिकारी हिण्डोली		300000	प्रगति	दुबारा इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 02.06.14 से राशि के लिये लिखा।
								6540000			6535000			6535000	4751250				2169250		